

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Maio de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 0.
- **Percentual aplicado:** 0%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Junho de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 249.036,28.
- **Percentual aplicado:** 7,76%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 249.036,28.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Julho de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.570.417,56.
- **Percentual aplicado:** 48,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 1.321.381,28.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Agosto de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.570.417,56.
- **Percentual aplicado:** 48,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Setembro de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.570.417,56.
- **Percentual aplicado:** 48,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Outubro de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.570.417,56.
- **Percentual aplicado:** 48,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Novembro de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.570.417,56.
- **Percentual aplicado:** 48,94%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 0.

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Dezembro de 2018

Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia

- **Objeto do Projeto:** Contratação de empresa de engenharia para execução dos serviços de Construção da Orla do Município de São Geraldo do Araguaia.
- **Nome do Contratado:** P. R. R. JADÃO COMERCIAL & CONSTRUTORA LTDA - EPP, CNPJ nº 19.732.628/0001- 00.
- **Local da Execução da Obra:** São Geraldo do Araguaia-PA.
- **Origem do Recurso:** Exercício 2018 – 07 – SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE – 18.122.0506.1030.0000 – CONSTRUÇÃO DE CAIS DE ARRIMO – 4.4.90.51.00 – OBRAS E INSTALAÇÕES Termo de Compromisso PAC 2 – 07139/2013.
- **Modalidade de licitação Contratada:** Concorrência.
- **Número do Processo Licitatório:** Concorrência 800002/18.
- **Data de início da Obra:** 15/05/2018.
- **Data de fim da Obra:** 15/05/2019.
- **Valor Total da Obra:** R\$ 3.208.595,02.
- **Valor Total Aplicado:** R\$ 1.603.023,56.
- **Percentual aplicado:** 49,96%
- **Valor aplicado no mês vigente:** R\$ 32.606,00.